

2. Cronoprogramma interventi quartieri di Latte Dolce e SM di Pisa

	2021	2022												2023												2024												2025-2030												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Cronoprogramma finanziario (stato avanzamento spesa)														15%						35%						70%						100%																		
Procedure PINQuA (Fonte: qualitabitare.mit.gov.it)																																																		
Affidamento incarico di progettazione																																																		
Consegna progetto di fattibilità tecnico-economica																																																		
Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica																																																		
Consegna progetto definitivo																																																		
Intervento fermate accessibili																																																		
Progettazione processo partecipativo																																																		
Approvazione progetto definitivo EEAE																																																		
Ottenimento pareri di competenza altri enti RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Consegna progetto esecutivo EEAE																																																		
Approvazione progetto definitivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Consegna progetto esecutivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Approvazione progetto esecutivo EEAE																																																		
Preparazione gara per esecuzione lavori EEAE																																																		
Approvazione progetto esecutivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Preparazione gara esecuzione lavori RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Pubblicazione gara esecuzione lavori EEAE																																																		
Pubblicazione gara esecuzione lavori RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Espletamento procedure di gara EEAE																																																		
Espletamento procedure di gara RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP																																																		
Firma contratto ed esecuzione lavori EEAE																																																		
Firma contratto ed esecuzione lavori RRS-CSP																																																		
Firma contratto ed esecuzione lavori CD-PB-ES-SV SMP																																																		
Collaudo - Certificato regolare esecuzione RRS-CSP																																																		
Collaudo - Certificato regolare esecuzione CD-PB-ES-SV SMP																																																		
Collaudo - Certificato regolare esecuzione EEAE																																																		
Gestione quinquennale																																																		

EEAE = Efficientamento Energetico Alloggi ERP
RRS = Riqualificazione e Rifunionalizzazione ex Scuola di Via Nobili
CD = Realizzazione Centro Diurno area "Ex Canile"
CSP = Centro Sportivo Polivalente
PB = Piazza Bottego
ES = Ex-Serd
SV SMP = Spazi Verdi SM di Pisa